

Ежегодная информация.  
 В соответствии с Постановлением Правительства РФ №24 от 21.01.2004г  
 Раздел II, пункт 19, подпункт г), абзац 3: об уровне нормативных потерь электроэнергетики на текущий год .

УТВЕРЖДАЮ  
 Генеральный директор  
 ООО «Коммунальные сети»  
 \_\_\_\_\_ В.Н. Лазарев  
 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020г

**Мероприятия по снижению размеров потерь электроэнергии в сетях ООО «Коммунальные сети» на 2020год**

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения		Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс. кВтч	Источники финансирования
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1	<b>Организационные мероприятия</b>	январь	декабрь	<b>169,87</b>	Тариф на передачу эл. энергии
1.1	Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя трансформаторами 20 кВ и ниже	январь	декабрь	78,84	Тариф на передачу эл. энергии
1.2	Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой 20 кВ и ниже	апрель	октябрь	37,4	Тариф на передачу эл. энергии
1.3	Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ	январь	декабрь	36,30	Тариф на передачу эл. энергии
1.4	Выявление хищений электроэнергии в результате проведения рейдов: в производственном секторе.	январь	декабрь	5,61	Тариф на передачу эл. энергии
1.5	Выявление хищений электроэнергии в результате проведения рейдов: в коммунально-бытовом секторе.	январь	декабрь	11,72	Тариф на передачу эл. энергии
2	<b>Технические мероприятия</b>	январь	декабрь	<b>29,4</b>	Тариф на передачу эл. энергии
2.1	Замена проводов на перегруженных линиях 20 кВ и ниже	январь	декабрь	24,5	Тариф на передачу эл. энергии
2.2	Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям	январь	декабрь	3,34	Тариф на передачу эл. энергии
2.3	Замена недогруженных силовых трансформаторов 20 кВ и ниже	январь	декабрь	1,56	Тариф на передачу эл. энергии
3	<b>Совершенствование систем расчетного и технического учета</b>	январь	декабрь	<b>307,80</b>	Тариф на передачу эл. энергии
3.1	Создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии	январь	декабрь	307,80	Инвестиционная программа
4	Всего	янв.	дек.	507,07	

Выполнил Инженер ПТО \_\_\_\_\_ Колесник Д.В.

Проверил Главный инженер \_\_\_\_\_ Чернодед А.А.

Начальник ОТЭ \_\_\_\_\_ Скибинюк А.П