

Ежегодная информация

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №24 от 21.01.2004г

П II 6) абзац 15 о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов

электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.

УТВЕРЖДАЮ

Ген.директор ООО "Коммунальные сети"

В.Н.Лазарев

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2017г.

**Сведения о технологических нарушениях  
в ООО "Коммунальные сети"  
за II квартал 2017 год**

наименование электросетевой установки	Аварии		Инциденты		Недоотпуск по авариям и инцидентам эл. энергии, тыс.кВтч.	причина отключения
	дата отключения	дата включения	дата отключения	дата включения		
ВЛ-10кВ ф№8 ПС220/35/10кВ "Лесозаводск"			14.04.17г 19:51	14.04.17г 20:07	0.306	Повреждение ВЛ-10 кВ
ВЛ - 10кВ Ф №9 ПС 220кВ "Лесозаводск"			24.04.17г 3:19	24.04.17г 3:42	0.036	Повреждение ВЛ-10 кВ
ВЛ - 10кВ Ф №12 ПС 35кВ "БХЗ"			24.04.17г 7:10	24.04.17г 7:23	0.182	Сработало МТО. Повреждение изолятора
ВЛ - 10кВ Ф №16 ПС 220кВ "Лесозаводск"			05.05.17г 16:09	05.05.17г 16:37	0.053	Повреждение РВО-10 кВ
ВЛ - 10кВ Ф №16 ПС 220кВ "Лесозаводск"			10.05.17г 16:00	10.05.17г 16:20	0.038	Повреждение РВО-10 кВ
ВЛ - 10кВ Ф №22 ПС 220кВ "Лесозаводск"			26.05.17г 17:00	26.05.17г 17:19	0.088	Сработало МТО.
ВЛ - 10кВ Ф №19 ПС 220кВ "Лесозаводск"			22.06.17г 6:03	22.06.17г 6:22	0.342	Повреждение КЛ-10 кВ
ВЛ - 10кВ Ф №22 ПС 220кВ "Лесозаводск"			24.06.17г 05:10	24.06.17г 5:35	0.076	Сработало МТО.

**Основными причинами технологических нарушений в II квартале 2017 году были:**

- дефекты изготовления - 20 %
- погодные условия - 16%
- ветровые воздействия и пляска проводов - 0%
- повреждения сторонними организациями - 8 %
- подсечка транспортом - 0%
- дефекты монтажа - 10 %
- исчерпание ресурса - 32%
- прочие причины - 24%

Выполнил инженер ПТО \_\_\_\_\_ Колесник Д.В.

Проверил главный инженер \_\_\_\_\_ Чернодел А.А.